



**ENTE PROVINCIA DEI FRATI MINORI
DI S. MARIA DELLE GRAZIE
VIALE SAN LORENZO
82100 BENEVENTO**

**C.F. 80000510620
Tel. 0824.328212 - Fax 0824.328213
pec: ofmsannito-irpina@arubapec.it**

Prot. 2024/17.RL

DETERMINA n. 1/2024 del 19/03/2024

ORIGINALE

**DETERMINA
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

OGGETTO: "Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'area 'Campo dei Monaci' in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Sant'Antonio". **PRESA D'ATTO CONCESSIONE PRO-ROGA ULTIMAZIONE LAVORI.**

CUP: E43I20000050005

GARA N. 9036191

CIG: 9757752FAB

Il sottoscritto Fr. Antonio Tremigliozi, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie (C.F. 80000510620), con sede in Benevento al Viale San Lorenzo n. 8, nonché di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto,

PREMESSO CHE:

- questo Ente con riferimento al Bando "Sport e Periferie 2020" è risultato beneficiario del finanziamento per un importo complessivo di € 700.000/00 (euro settecentomila/00), come da graduatoria approvata il 12/04/2022 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- è stato sottoscritto "ACCORDO" per il trasferimento del contributo per la realizzazione "DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA 'CAMPO DEI MONACI' in San Giorgio del Sannio (BN) alla via Sant'Antonio";
- al fine di procedere all'appalto, in ottemperanza alle norme vigenti, ha provveduto a far aggiornare il quadro economico in relazione ai prezzi correnti;
- il quadro economico aggiornato è stato trasmesso a "SPORT E SALUTE" per acquisire il parere preventivo;
- in data 08/03/2023 "SPORT E SALUTE" ha riscontrato favorevolmente la richiesta per aggiornamento prezzi in variante del progetto presentato in relazione al Bando 2020, essendo stato ritenuto autorizzabile dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il progetto esecutivo, aggiornato dai tecnici all'uopo incaricati, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è stato approvato con Determina del Responsabile del Procedimento del 23/03/2023.

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

RICHIAMATO il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie è stato riconosciuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione come Stazione Appaltante con cod. AUSA 664217 e la stessa autorità ha attivato il profilo del RUP in data 23/01/2023;

VISTA la nomina RUP al sottoscritto Fr. Antonio Tremigliozi, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie, e la Determina del RUP del 16/12/2022 con la quale si nomina supporto al RUP l'arch. Nicola Pacifico;

VISTE le linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO che con determina del RUP n. 04 del 06/04/2023:

- è stato stabilito di procedere all'indizione della gara per l'affidamento dell'esecuzione dei **"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CAMPO DEI MONACI IN SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) ALLA VIA SANT'ANTONIO"** secondo il quadro economico riepilogativo approvato con Determina del 23/03/2023, redatto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema MEPA in CONSIP, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all' art. 95, comma 2, del citato decreto attribuendo un punteggio massimo di punti 95 (90+5) per l'offerta tecnica-tempo e di punti 5 per l'offerta economica, secondo i criteri disciplinati dal bando di gara;
- è stato approvato il bando di gara ed il disciplinare.

VISTO che:

- con DETERMINA del R.U.P. n. 13 del 15/07/2023 ad oggetto "PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PRIVA DI EFFICACIA" si procedeva all'approvazione dei verbali di gara e si proponeva l'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'operatore economico, miglior offerente, VI.COS. COSTRUZIONI SRL;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad effettuare, anche attraverso l'utilizzo della banca dati FVOE istituita presso l'ANAC, le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario;
- tutte le verifiche effettuate hanno dato esito positivo.

VISTO CHE con determina del RUP n. 19 del 22/08/2023 è stata stabilita l'AVVENUTA EFFICACIA DELLA DETERMINA n. 13 del 15/07/2023 disponendo di conseguenza l'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori in favore dell'impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L con sede in San Giorgio del Sannio (BN) Via Fontanaresi, 6 - P.I. 00926690629 che ha conseguito il punteggio finale di 98,693 e che ha offerto un ribasso del 3,00% sull'importo soggetto a ribasso di € 536.938,49, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.644,18, determinando un importo contrattuale di € 529.474,52, tutto oltre le miglorie offerte in sede di gara, e oltre IVA così come per legge.

DATO ATTO CHE:

- in data 04/10/2023 è stato stipulato il "CONTRATTO D'APPALTO" EPFM – 2023/80.RL per l'ammontare del corrispettivo, per l'intero periodo contrattuale, dovuto dal committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, previsto in euro 529.474,52 (diconsi euro cinquecentoventinovequattrocentosettantaquattro/52), di cui euro 8.644,18 (euro ottomilaseicentoquarantaquattro/18) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, tutto oltre le miglorie offerte in sede di gara, e oltre IVA così come per legge;
- con verbale del 07/11/2023 si procedeva alla consegna dei lavori ed inizio dei lavori;

- l'impresa VI.COS. COSTRUZIONI S.R.L ha formulato richiesta di proroga di giorni 60 al Direttore dei Lavori con nota del 27/02/2024, inviata a mezzo pec in pari data, e trasmessa anche all'Ente Appaltante;
- il Direttore dei Lavori ha riscontrato tale istanza con parere scritto del 12/03/2024 di "accettabilità della richiesta", inviato a mezzo per il 13/03/2024;

VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

RICHIAMATO il nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento, non ha conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotta dalla Legge n. 190/2012;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che quanto in premessa è parte sostanziale del presente determinato e si intende qui richiamato;
- **DI PRENDERE ATTO** della proroga di giorni 60 della data contrattuale di ultimazione dei lavori fissata per il 30/03/2024;
- **DI DARE ATTO** che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 29/05/2024;
- **DI DARE ATTO** che impresa ha dichiarato di non accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- **DI PROVVEDERE**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie;
- **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR CAMPANIA nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, di cui al D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie www.fratiminorisannioirpinia.it, per 15 giorni consecutivi.

Benevento, li 19 marzo 2024


Il Legale Rappresentante - RUP
 Fr. Antonio Tremiglio, ofm



PUBBLICAZIONE ON-LINE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Ente Provincia dei Frati Minori di Santa Maria delle Grazie www.fratiminorisannioirpinia.it (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009 e D.Lgs. 33/2013).

Benevento, li 19/03/2024


Il Legale Rappresentante - RUP
 Fr. Antonio Tremiglio, ofm

